

Päyggare/Verkstad		Montör/Kontrollant	
Montering har skett vid:	☐ Nyttillverkning av vagn	☐ Eftermontage	Monteringsdatum

Fordonsindentitet

Tillverkare/märke	Registreringsnummer
Tillverkningsnr	Ägare/brukare

Voimasampo Identitet

Serienr

Kontrollpunkter

		Ok	Åtgärd
1	Gör en okulär besiktning av Voimasampo så att inga skador har uppkommit.	☐	☐
2	Kontrollera att kablage för inkoppling av Voimasampo har rätt kabelarea, min 1,5 mm ² .	☐	☐
3	Kontrollera att kablage är märkt med resp. plintnummer.	☐	☐
4	Kontrollera att båda belysningskretsarna är anslutna till elektroniken (plint 4 och 6) för att säkerställa full laddningskapacitet.	☐	☐
5	Kontrollera att jordning är ansluten till plint 3.	☐	☐
6	Kontrollera att ingen extern utrustning är kopplad direkt på batterierna.	☐	☐
7	Kör testprogram och kolla värdena med tillkopplad lastbil, obs belysningen skall vara tänd på lastbilen, men lastbilen behöver inte vara igång. Fyll i värden nedan!	☐	☐
8	Kontrollera att batterierna är fulladdade vid leverans.	☐	☐
9	Kontrollera att locktätningen är oskadd.	☐	☐
10	Åtdragning av skruvar till lock, använd handkraft ej maskin, (5-6 Nm).	☐	☐
11	Kontrollera att alla funktioner och operationer fungerar.	☐	☐
12	Kontrollera att alla bultar är åtdragna.	☐	☐

Testprogram värde

Kod U 4	Riktvärde Min 24V	Kod U 6	Riktvärde Min 24V	Kod U 1	Riktvärde ca 25V	Kod U t	Temperatur	Kod xxA	Riktvärde >3A
-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	---------------------	-------------------	------------	-------------------	------------------

Underskrift Montör/Kontrollant

Ort och datum	Signatur
---------------	----------